

## **REALIZACJA INWESTYCJI W BUDŻECIE GMINY PIONKI W 2015 ROKU**

W budżecie Gminy na rok 2015 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 6.129.290,00 zł, a wydatkowano kwotę 5.592.970,00 zł tj. 91,2 % zakładanego planu,

z tego:

- na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z planowanej kwoty 6.085.951,00 zł wydatkowano 5.549.631,57 zł tj. 91,2 % zakładanego planu,
- dotację dla Województwa Mazowieckiego zaplanowano i przekazano w kwocie 33.338,43 zł na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego”,
- dotację dla Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Pionkach w kwocie 10.000,00 zł.

Zrealizowane w 2015 roku dotacje majątkowe udzielone z budżetu Gminy obrazuje załącznik Nr 1 a zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zostały przedstawione w Tabeli Nr 3 i omówione poniżej.

### **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

zaplanowane wydatki inwestycyjne stanowią kwotę **2.650.971,00 zł**, wykonanie wynosi **2.180.727,43 zł** tj. **82,3%**. Wszystkie planowane w tym dziale inwestycje były wykonane a ich realizacja przedstawia się następująco:

- na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarna Kolonia (Różańcowa) zaplanowano wydatki w kwocie 380.000,00 zł, wydatkowano 371.877,20 zł tj. 97,9 % zakładanego planu. W wyniku realizacji przedsięwzięcia podłączono 26 gospodarstw domowych.
- na budowę kanalizacji w miejscowości Poświętne, Brzezinki, Jaroszki zaplanowano wydatki w kwocie 1.142.371,00 zł a wydatkowano kwotę 805.570,63 zł tj. 70,5 % zakładanego planu. Zadanie zrealizowano ze środków własnych Gminy Pionki w kwocie 330.570,63 zł oraz pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 475.000,00 zł. W wyniku realizacji przedsięwzięcia zostało podłączonych 58 gospodarstw domowych.
- na budowę kanalizacji w miejscowości Jaśce zaplanowano wydatki w kwocie 682.000,00 zł, wydatkowano kwotę 580.050,58 zł tj. 85,1 % zakładanego planu. Zadanie zrealizowano ze środków własnych Gminy Pionki w kwocie 110.050,58 zł oraz pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 470.000,00 zł.
- na wydatki związane z budową wodociągu w miejscowości Kamyk, przedłużenie wodociągu w m. Augustów i Kieszek zaplanowano łącznie 200.800,00 zł, wydatkowano 198.865,56 zł. Cała gmina jest zwodociągowana ale związku z rozwijającym się budownictwem mieszkaniowym jednorodzinny wybudowano 1100 m.b. sieci wodociągowej. W miejscowościach Kamyk i Augustów powstały osiedla domów jednorodzinnych natomiast w m. Kieszek wykonano sieć wodociągową do dwóch budynków jednorodzinnych, które nie miały dostępu do zbiorczej sieci wodociągowej.
- na opracowanie dokumentacji oraz wykonanie odwiertu otworu geologicznego studni głębinowej w miejscowości Laski zaplanowano wydatki w kwocie 130.000,00, zł, wydatkowano ze środków własnych kwotę 125.534,60 zł tj. 96,6 % zakładanego planu. Inwestycja będzie kontynuowana w latach następnych.
- na opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji i wodociągów na terenie gminy zaplanowano wydatki w kwocie 60.000,00 zł, wydatkowano 43.050,00 zł tj. 71,8% zakładanego planu. Wykonane zostały dokumentacje budowy kanalizacji w m. Sałki

i m. Płachty. Na realizowane projekty zostały przeznaczone środki funduszu sołectkiego sołectwa Sałki w kwocie 8.573,00 zł i sołectwa Płachty w kwocie 13.051,00 zł.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność na montaż kondensatorów mocy biernej na ujęciach wody i oczyszczalni ścieków zaplanowano wydatki w kwocie 27.800,00 zł, wydatkowano kwotę 27.778,86 zł tj. 99,9 % zakładanego planu. Została przeprowadzona modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Suskowola, na którą zaplanowano wydatki w kwocie 28.000,00 zł a wydatkowano 100,0 % zakładanego planu.

#### **W dziale 600 – Transport i łączność**

zaplanowano wydatki w kwocie **1.409.880,00 zł**, wydatkowano środki w kwocie **1.377.767,05 zł** tj. **97,7%** zakładanego planu. Wszystkie zadania planowane w tym dziale zostały wykonane z tego:

- na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Czarna - Kościuszków zaplanowano wydatki w kwocie 156.000,00 zł a wydatkowano z budżetu gminy kwotę 155.211,02 zł tj. 99,5%. W ramach przebudowy wykonano dwie warstwy nawierzchni oraz uzupełniono i utwardzono pobocza.

- na budowę drogi gminnej w miejscowości Zadorze - Poświętne zaplanowano wydatki w kwocie 554.500,00 zł a wydatkowano z budżetu gminy kwotę 549.993,63 zł tj. 99,2%. Wybudowano 491 m bieżących drogi oraz nowy obiekt mostowy na rzece Leniwa. Wybudowanie obiektu mostowego skróciło dojazd mieszkańców m. Zadobrze i Poświętne do szkoły i ośrodka zdrowia.

- na budowę drogi gminnej w miejscowości Karpówka zaplanowano wydatki w kwocie 195.000,00 zł a wydatkowano z budżetu gminy kwotę 187.438,00 zł tj. 96,1%. W 2015 roku wykonano prace pomiarowe, podbudowę z tłuczni oraz przepust przy włączeniu z drogą powiatową. Pozostałe prace związane z budową drogi będą kontynuowane w następnym roku.

- na budowę drogi gminnej w miejscowości Czarna (Łęg) zaplanowano wydatki w kwocie 432.000,00 zł a wydatkowano kwotę 431.372,03 zł tj. 99,9%. Wybudowano drogę o długości 996,58 m.b. Budowa drogi obejmowała podbudowę z kruszywa łamanego, dwie warstwy nawierzchni asfaltowej, wykonanie poboczy oraz rowów wraz ze zjazdami na posesje. Zadanie realizowane było ze środków gminy w kwocie 361.372,03 zł oraz dofinansowane dotacją w wysokości 70.000,00 zł z Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

- na uregulowanie stanu prawnego dróg gminnych z planowanej kwoty 45.000,00 zł wydatkowano z budżetu gminy kwotę 26.490,00 zł tj. 58,9% na wypłatę odszkodowań dla właścicieli nieruchomości, których grunty zostały wyłączone na podstawie decyzji Starosty Radomskiego pod budowę drogi gminnej Czarna-Tadeuszów.

- na opracowanie dokumentacji oraz budowę chodnika w miejscowości Augustów z planowanej kwoty 27.380,00 zł wydatkowano kwotę 27.262,37 zł tj. 99,6%. Wybudowano 130 m.b. chodnika z kostki brukowej wraz z obrzeżami. Zadanie realizowane było w 100% z funduszu sołectkiego wsi Augustów.

#### **W dziale 750 – Administracja publiczna**

zaplanowano wydatki w kwocie **12.900,00 zł**, wydatkowano kwotę **12.837,00 zł** tj. **99,5%** z tego:

- na zagospodarowanie terenu i nasadzenie roślin wokół budynku Urzędu Gminy z planowanej kwoty 12.900,00 zł wydatkowano z budżetu gminy kwotę 12.837,00 zł tj. 99,5%. Zgodnie z zatwierdzonym projektem zagospodarowania terenu wokół budynku dokonano nasadzeń wieloletnich drzew i krzewów ozdobnych.

#### **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

zaplanowano wydatki w kwocie **223.600,00 zł**, wydatkowano kwotę **222.413,35 zł** tj. **99,5%** z tego:

- ocieplono strażnicę OSP w miejscowości Jaroszki, wydatkowano 28.000,00 zł. tj. 100,0% zakładanego planu. Zadanie było realizowane z udziałem środków funduszu sołectkiego wsi Jaroszki w kwocie 18.175,00 zł.
- na termomodernizację strażnicy OSP w miejscowości Laski wydatkowano z budżetu gminy kwotę 50.600,00 zł. tj. 100,0%.
- na wymianę dachu na budynku OSP w miejscowości Sucha, z planowanej kwoty 85.000,00 zł wydatkowano kwotę 84.949,99 zł. tj. 99,9%. Istniejący stropodach nie zabezpieczał budynku w sposób właściwy przed wilgocią. Zalewane były ściany i wnętrze budynku. Wykonano nową więźbę dachową, którą pokryto blachą oraz wykonano obróbki blacharskie. Środki w wysokości 17.965,00 zł na finansowanie tego zadania pochodziły z funduszu sołectkiego wsi Sucha.
- na wykup lokalu w budynku OSP w miejscowości Jedlnia, z planowanej kwoty 60.000,00 zł wydatkowano z budżetu gminy kwotę 58.863,36 zł. tj. 98,1%. Właścicielem lokalu niemieszkalnego w budynku OSP w Jedlni oraz wieczystym użytkownikiem gruntu była Poczta Polska. Gmina Pionki w wyniku przetargu ofertowego zakupiła lokal aby zostać właścicielem całego budynku.

#### **W dziale 801 – Oświata i wychowanie**

zaplanowano wydatki w kwocie **471.200,00 zł**, wydatkowano kwotę **462.932,59 zł** tj. **98,2%** zakładanego planu z tego :

- na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej odwodnienia terenu przy PSP w Jedlni zaplanowano środki z budżetu gminy w kwocie 10.000,00 zł. a wydatkowano kwotę 7.999,99 zł tj. 80,0%. Prace związane z odwodnieniem szkoły zostaną wykonane w roku następnym.
- na modernizację budynku na przedszkole w miejscowości Suskowola zaplanowano środki z budżetu gminy w kwocie 461.200,00 zł. a wydatkowano kwotę 454.932,60 zł tj. 98,6%. W ramach modernizacji wykonano wymianę stropu, centralnego ogrzewania wraz z kotłownią, łazienki, podłogi, instalacje elektryczne oraz dostosowano pomieszczenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedszkola.

#### **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

zaplanowano wydatki w kwocie **80.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **58.339,04 zł** tj. 72,9 % z tego:

- na opracowanie dokumentacji projektowej, budowę i modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy zaplanowano środki finansowe w wysokości 80.000,00 zł wydatkowano kwotę 58.339,04 zł tj. 72,9%. Wykonano nową linię oświetlenia w m. Jedlnia Kolonia i Jaśce, zmodernizowano na istniejącej linii oświetlenie w m. Mireń, i Krasna Dąbrowa, wykonano dokumentację budowy oświetlenia w m. Poświętne i Adolfin. Realizacja zadań dofinansowana była ze środków funduszu sołectkiego w łącznej kwocie 57.839,04 zł. Wydatkowano środki funduszu sołectkiego sołectwa Krasna Dąbrowa w kwocie 1.000,00 zł, sołectwa Adolfin w kwocie 10.332,00 zł, sołectwa Jaśce i Jedlnia Kolonia w kwocie 24.261,04 zł, sołectwa Mireń 13.160,00 zł i sołectwa Poświętne w kwocie 10.086,00 zł

#### **W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport**

zaplanowano wydatki w kwocie **1.237.400,00 zł**, wydatkowano kwotę **1.234.615,11, zł** tj. **99,8%** z tego:

- na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Suskowola z planowanej kwoty 1.220.900,00 zł wydatkowano kwotę 1.218.115,11 zł tj. 99,8%. Zadanie realizowane było w cyklu dwuletnim. W roku 2015 wykonano budynek zaplecza, przyłącza, trybuny parkingi, drogi dojazdowe oraz oświetlenie terenu. Zadanie było dofinansowane dotacją w kwocie 349.000,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

- na zakup kosiarki z planowanej kwoty 16.500,00 zł wydatkowano środki z budżetu gminy w wysokości 16.500,00 zł tj. 100,0%. Kosiarka zostanie wykorzystana do pielęgnacji boiska trawiastego w Jedlni Kolonii.

## **STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI WIELOLETNICH**

### **Zadania zaplanowane do realizacji na lata 2013-2015**

#### **W dziale 600 - Drogi publiczne gminne**

1. W celu poprawy infrastruktury drogowej na terenie Gminy zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w miejscowości Czarna (Łęg) W 2013r. na wykonanie dokumentacji zaplanowano środki w kwocie 50.000,00 zł, które zostały wykorzystane w wysokości 49.815,00 zł. Trwające procedury podziału działek oraz uzyskanie decyzji na realizację inwestycji drogowej pozwoliły na jej realizację w roku 2015. W związku z realizacją tej inwestycji poniesiono nakłady w wysokości 431.372,03 zł w tym dotacja z Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 70.000,00 złotych . Budowa drogi została zakończona.

#### **W dziale 926 –Kultura fizyczna**

1. W celu zapewnienia poprawienia infrastruktury i rozwoju fizycznego ludności wsi w 2013 r. opracowano dokumentację projektowo kosztorysową budowy boiska w miejscowości Suskowola, na którą wydatkowano kwotę 32.841,00 zł .

W 2014 roku po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i podpisaniu umowy rozpoczęto budowę boiska. Wykonano podbudowę i nawadnianie boiska oraz stan zerowy budynku socjalno-bytowego za kwotę 523.330,00 zł z czego dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki stanowi kwotę 137.100,00 zł.

W roku 2015 wykonano dalszą część budynku socjalno- bytowego, trybuny, oświetlenie, parkingi oraz zagospodarowanie terenu. W 2015 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.218.115,11 zł z tego dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki stanowiła kwotę 349.000, 00 zł. Zadanie zostało zakończone i oddane do użytkowania.

### **Zadania zaplanowane do realizacji na lata 2015-2017**

#### **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

1. W celu poprawy jakości wody pitnej zaplanowano budowę studni i modernizację SUW w miejscowości Laski. W 2015 roku została wykonana dokumentacja geologiczna oraz wykonany odwiert otworu geologicznego. W 2015 roku wydatkowano z budżetu gminy kwotę 125.534,60 zł. W latach następnych zostanie opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz wykonana modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z obudową odwiertu otworu geologicznego.

#### **W dziale 600 - Drogi publiczne gminne**

1. W 2015 roku rozpoczęto budowę drogi gminnej Karpówka. Z planowanej kwoty 195.000,00 zł, wydatkowano z budżetu gminy 187.438,00 zł. W ramach tej kwoty wykonano podbudowę, dokonano wypłaty odszkodowania za przejęte grunty na poszerzenie pasa drogowego. Zakończenie budowy drogi przewidziane jest w roku 2016.

**Wójt Gminy Pionki  
Miroslaw Ziółek**