

REALIZACJA INWESTYCJI W BUDŻECIE GMINY PIONKI W 2017 ROKU

W budżecie gminy na rok 2017 zaplanowano wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **8.150.992,73 zł**, a wydatkowano kwotę **7.768.870,34 zł** tj. **95,3 %** zakładanego planu, z tego:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

zaplanowane wydatki inwestycyjne stanowią kwotę **3.730.050,00 zł**, wykonanie wynosi **3.580.076,27 zł** tj. **96 %** z tego:

- na budowę kanalizacji w miejscowości Czarna – Tadeuszów wydatkowano kwotę 689.989,44 zł tj. 100,0 % zakładanego planu. Zadanie zrealizowano ze środków własnych Gminy Pionki. W wyniku realizacji przedsięwzięcia zostało podłączone do kanalizacji 51 gospodarstw domowych.
- na budowę kanalizacji w miejscowości Kościuszków – Marcelów oraz wymianę sieci wodociągowej w miejscowości Kościuszków wydatkowano kwotę 1.495.710,25 zł tj. 93,5 % zakładanego planu. Zadanie było realizowane ze środków własnych Gminy Pionki w kwocie 455.710,25 zł oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.040.000,00 zł. W wyniku realizacji przedsięwzięcia zostało podłączone do kanalizacji 125 gospodarstw domowych. W ramach tego zadania została wymieniona sieć wodociągowa z azbestowej na sieć z rur PE.
- opracowane zostały dokumentacje projektowo-wykonawcze na budowę kanalizacji w m. Bieliny, Helenów i Czarna dofinansowane środkami z funduszu sołeckiego w kwocie 17.438,00 zł, dokumentacja na rozbudowę SUW w Jedlni oraz wielowariantowa koncepcja technologiczna na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Jedlni. Na opracowanie dokumentacji i koncepcji łącznie wydatkowano 285.239,00 zł. Opracowane dokumentacje zostaną wykorzystane do realizacji inwestycji w latach następnych.
- na budowę studni i modernizację SUW w miejscowości Laski wydatkowano kwotę 962.221,28 zł tj. 97,2 % zakładanego planu. Zadanie zrealizowane było ze środków własnych Gminy Pionki w kwocie 262.221,28 zł oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 700.000,00 zł. W wyniku realizacji przedsięwzięcia zostały wykonane: obudowa studni, dwa zbiorniki wyrównawcze, technologia SUW, termomodernizacja budynku i ogrodzenie.
- wykonane zostało przedłużenie sieci wodociągowej w miejscowości Januszno i Działki Suskowolskie oraz przedłużenie kanalizacji w miejscowości Działki Suskowolskie a także wymiana awaryjnej sieci wodociągowej pod dnem rzeki Leniwa w miejscowości Jedlni. Poniesione wydatki na te zadania stanowią kwotę 104.903,66 zł.
- na modernizację przepompowni ścieków w miejscowości Jedlnia wydatkowano 35.951,76 zł tj. 99,9 % zakładanego planu, a na zakup pomp na przepompownię ścieków 6.060,88 zł tj. 97,8% zakładanego planu.

W dziale 600 – Transport i łączność

zaplanowano wydatki w kwocie **2.440.765,00 zł**, wydatkowano środki w kwocie **2.254.986,00 zł** tj. **92,4%** zakładanego planu z tego:

- na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Suskowola wydatkowano z budżetu gminy kwotę 155.901,55 zł tj. 99,9% zakładanego planu. W ramach

zadania wykonano podbudowę drogi z kruszywa łamanego oraz dwuwarstwową nawierzchnię asfaltową.

- na budowę drogi gminnej w miejscowości Czarna - Bieliny wydatkowano z budżetu gminy kwotę 45.850,00 zł tj. 22,9% zakładanego planu. Środki zostały wydatkowane na podział 136 działek, które zostały przejęte w niezbędnym zakresie do realizacji w/w inwestycji. Po wykonanym podziale działek gmina wystąpiła z wnioskiem do Starosty Radomskiego o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.
- na budowę drogi gminnej w miejscowości Helenów wydatkowano z budżetu gminy kwotę 509.059,30 zł tj. 99,6% kwoty planowanej W ramach zadania wykonano podbudowę drogi z kruszywa łamanego, nawierzchnię asfaltową oraz pobocza i oznakowanie.
- na budowę drogi gminnej w miejscowości Januszno wydatkowano kwotę 520.517,85 zł tj. 99,9% planowanych środków Na realizację zadania z budżetu gminy wydatkowano kwotę 370.517,85 zł oraz 150.000,00 zł z dotacji, która pochodziła ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wybudowano drogę na podbudowie z kruszywa łamanego z dwuwarstwową nawierzchnią asfaltową oraz oznakowaniem.
- na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Działki Suskowolskie wydatkowano kwotę 330.946,38 zł tj. 99,8% zakładanego planu z tego kwotę 53.753,00 zł stanowią środki Funduszu sołeckiego. W ramach realizacji zadania wykonano frezowanie starej nawierzchni drogi, położono dwie warstwy asfaltu oraz wykonano regulację studni kanalizacyjnych, wodociągowych i regulację zjazdów.
- na budowę chodnika w miejscowości Augustów wydatkowano kwotę 22.994,53 zł tj. 99,6%. Budowę chodnika sfinansowano z funduszu sołeckiego wsi Augustów. Chodnik został wykonany z kostki betonowej wibroprasowanej.
- na budowę drogi gminnej w miejscowości Czarna Kolonia wydatkowano z budżetu gminy kwotę 660.716,39 zł tj. 100,0% planowanej kwoty. Wykonano podbudowę z kruszywa łamanego, dwie warstwy nawierzchni asfaltowej, pobocza oraz oznakowanie.
- na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Sałki z planowanej kwoty 27473,00 zł wydatkowano kwotę 9.000,00 zł tj. 32,8%. Środki zostały wykorzystane na podział 15 działek w celu przejścia pod poszerzenie pasa drogowego. Po wykonanym podziale działek gmina wystąpiła z wnioskiem do Starosty Radomskiego o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.
- na uregulowanie stanu prawnego dróg gminnych nie wydatkowano planowanej kwoty 10.000,00 zł, ponieważ Gmina nie otrzymała w 2017 roku do uregulowania decyzji za przejęte działki pod budowę dróg.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

poniesione zostały wydatki na kwotę **149.379,02 zł tj. 97,6%** na termomodernizację budynku komunalnego w miejscowości Poświętne. W ramach tego zadania dokonano ocieplenia budynku styropianem, wykonano malowanie budynku przy użyciu tynku silikonowego.

W dziale 750 – Administracja publiczna

wydatkowano 5.465,95 zł na oprogramowanie do sporządzania arkuszy organizacyjnych w jednostkach oświatowych.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

wydatkowano kwotę **16.000,00 zł** na ocieplenie strażnicy OSP wraz z wykonaniem elewacji w miejscowości Czarna. Zadanie zostało wykonane ze środków z Funduszu sołectkiego wsi Czarna.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

zaplanowano wydatki w kwocie **1.008.241,00zł**, wydatkowano kwotę

999.888,72 zł tj. 99,2% zakładanego planu z tego :

- na utwardzenie placu przy PSP w Jedlni wydatkowano kwotę 93.308,13 zł tj. 96,7% zakładanego planu. W ramach utwardzenia placu powstały miejsca parkingowe dla osób dowożących dzieci własnymi pojazdami do szkoły. Zadanie zostało wykonane z udziałem środków Funduszu sołectkiego w kwocie 71.741,00 zł.
- na modernizację budynku PSP w Czarnej wydatkowano kwotę 852.580,59 zł tj. 99,7% planowanej kwoty. W ramach tego zadania wykonano termomodernizację budynku, wykonano stropy, dach budynku, nowe posadzki i wykładziny.
- na wymianę pieca grzewczego w PSP Laski wydatkowano kwotę 40.000,00 zł tj. 94,1% planowanej kwoty.
- na opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku szkoły na przedszkole w PSP w Jedlni wydatkowano kwotę 9.000,00 zł tj. 100,0%. W pierwszym etapie tego zadania opracowano koncepcję modernizacji budynku szkoły na przedszkole i wstępnie oszacowano koszty realizacji tego przedsięwzięcia.
- zakupiono kserokopiarkę dla PSP w Suskowioli za kwotę 5.000,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

wydatkowano kwotę **46.999,99 zł** na wymianę dachu na budynku użytkowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonano nową więźbę dachową oraz poszycie dachu z blachodachówki.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

zaplanowano wydatki w kwocie **132.897,73 zł**, wydatkowano kwotę **102.228,99 zł** tj. **76,9 %** z tego:

- na budowę i modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy wydatkowano z budżetu gminy kwotę 79.998,99 zł tj. 76,2% z tego kwotę 14.501,00 zł stanowią środki Funduszu sołectkiego przeznaczone na modernizację oświetlenia w m. Płachty. W ramach realizacji zadania wybudowano 38 punktów świetlnych w tym zamontowano 26 sztuk lamp ledowych.
- na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Kieszek – Leśna Polana i Stoki wydatkowano kwotę 22.230,00 tj. 79,8% z Funduszu sołectkiego. Opracowane dokumentacje zostaną wykorzystane do realizacji inwestycji dotyczących budowy oświetlenia drogowego w latach następnych.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport

zaplanowano wydatki w kwocie **614.073,00 zł**, wydatkowano **tj.100,00 %** z tego:

- na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Sucha wydatkowano kwotę 554.792,40 zł tj. 100,0%. Zadanie zostało sfinansowane z budżetu gminy w kwocie 357.733,40 zł i ze środków z Unii Europejskiej w kwocie 197.059,00 zł w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach realizacji zadania wybudowano: boisko o sztucznej nawierzchni, ogrodzenie, parking,

odwodnienie, oświetlenie i monitoring.

- na oświetlenie boiska w miejscowości Jedlnia wydatkowano kwotę 18.280 zł tj. 98,8%. z tego 15.780,00 zł ze środków Funduszu sołeckiego. Wybudowano napowietrzną linię oświetleniową i zainstalowano 9 naświetlaczy o mocy 400W. Wybudowane oświetlenie pozwoli na prowadzenie treningów w godzinach popołudniowych dla miejscowego klubu sportowego.

- na zakup sprzętu do wyposażenia placu zabaw w miejscowości Januszno i Krasna Dąbrowa wydatkowano środki Funduszu sołeckiego w wysokości 28.466,00 zł tj. 100,0%. Zakupiono urządzenia; wioślarz, orbitrek, stół pingpongowy, biegacz, huśtawkę, słupki do piłki siatkowej.

- na zakup sprzętu do wyposażenia siłowni zewnętrznej w miejscowości Jaroszki wydatkowano 12.307,00 zł tj. 100% ze środków Funduszu sołeckiego wsi Jaroszki. Zakupiono urządzenia: orbitrek, rowerek, biegacz, pylon.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI WIELOLETNICH

Do realizacji na lata 2013-2017 zaplanowano zadania:

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

1. W celu zapewnienia poprawienia infrastruktury i rozwoju fizycznego ludności wsi w 2013 r. opracowano dokumentację projektowo kosztorysową budowy boiska w miejscowości Sucha, na którą wydatkowano kwotę 9.391,00 zł.

W 2016 roku wydatkowano kwotę 2.500,00 zł na geodezyjne związane z wytyczeniem boiska. W 2017 roku zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe i podpisana umowa na realizację zadania. Budowa boiska została rozpoczęta i zakończona w 2017 roku a na jego budowę wydatkowano 554.792,40 zł. Zadanie było dofinansowane środkami z budżetu UE.

Do realizacji na lata 2015-2017 zaplanowano zadanie:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

1. W celu poprawy jakości wody pitnej zaplanowano budowę studni i modernizację SUW w miejscowości Laski. W 2015 roku została wykonana dokumentacja geologiczna oraz wykonany odwiert otworu geologicznego. W 2015 roku wydatkowano z budżetu gminy kwotę 125.534,60 zł. W 2016 roku opracowano dokumentację projektową modernizacji stacji uzdatniania wody za kwotę 47.970,00 zł. W 2017 roku została wykonana modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z obudową odwiertu. Na finansowanie zadania z budżetu gminy wydatkowano kwotę 262.221,28 zł, natomiast kwotę 700.000,00 zł sfinansowano z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Do realizacji na lata 2016-2017 zaplanowano zadanie:

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

1. W celu poprawy warunków nauki i pracy w PSP w Czarnej w 2016 roku dokonano aktualizacji dokumentacji modernizacji starego budynku szkoły za kwotę 30.506,50 zł. W 2017 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację tego zadania,

podpisana została umowa z wykonawcą. Modernizację budynku szkoły rozpoczęto maju a zakończono i oddano do użytkowania w październiku 2017 r. Na wykonanie tego zadania wydatkowano łącznie 852.580,59zł. Należy nadmienić, że Gmina składała wniosek o dofinansowanie tego zadania z budżetu UE, ale wniosek nie został zakwalifikowany i zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych.

Do realizacji na lata 2017-2018 zaplanowano zadania:

W dziale 600 Transport i łączność

1. W celu poprawy infrastruktury drogowej na terenie Gminy zaplanowano do realizacji na lata 2017-2018 budowę drogi gminnej w m. Czarna-Bieliny i Budowę drogi gminnej w m. Sałki. W 2017 roku wykonane zostały podziały działek, które zostaną wykupione lub przekazane przez mieszkańców pod planowaną budowę tych dróg. Łącznie wydatkowano w 2017 roku na wykonane podziały 54.850,00 zł. Budowę dróg planuje się wykonać w 2018 r.